

**AKTIVNOSTI NA
PROJEKTIMA**

Željeznička pruga Vrbnica - Bar

a) Izvođenje radova

- **Sanacija mosta Morača (EIB)** – Izvođač radova je IGP Fidija d.o.o.- Podgorica; Nadzorni organ je Institut za građevinarstvo d.o.o.- Podgorica. Tehnički pregled izvedenih radova je izvršila kompanija RAIng d.o.o.- Podgorica. Izvođaču radova je upućen zahtjev da postupi u skladu sa zakonskom regulativom i ugovornim uslovima po pitanju otklanjanja nedostataka na gornjem stroju konstatovanih u Izvještaju o izvršenom tehničkom pregledu, nakon čega će uslijediti potpisivanje Potvrde o preuzimanju radova (Taking over Certificate).
- Ugovor za **Demontažu postojećeg, nabavku i ugradnju novog elektrovučnog postrojenja Trebešica (IPA)** implementira Direkcija javnih radova kao implementaciono tijelo. Izvođač radova je kompanija SIEMENS d.o.o.- Beograd, a nadzorni organ je kompanija EMINENT d.o.o.- Podgorica. Radovi se odvijaju ubrzanim dinamikom. Ugovoren rok završetka radova je decembar tekuće godine.
- **Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kolašin - Kos (EBRD)**- Izvođač radova je kineska kompanija CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation). Interni Nadzor je formiran od strane ŽICG. Glavni građevinski radovi su završeni i Ugovor o vršenju tehničkog prijema izvedenih radova je potpisana 25. 10. 2017. godine sa kompanijom GENESIS PROJECT d.o.o. iz Podgorice. U toku su aktivnosti na faznom vršenju tehničkog prijema izvedenih radova (uvid u ugovornu i gradilišnu dokumentaciju).
- **Sanacija 3 tunela (EBRD)**-Izvođač radova je GP Planum. Interni Nadzor je formiran od strane ŽICG. Period za završetak radova je 18 mjeseci. Prema informacijama od strane nadzornog organa, realizovano je oko 81% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova. Radovi se izvode u produženom ugovorenom roku. Definisan je datum 20. 11. 2017. gdine kao krajnji rok izvođenja radova.
- **Remont gornjeg stroja pruge na dionici Sutomore – Virpazar u tunelu Sozina, (IPA)** sprovodi Direkcija javnih radova kao implementaciono tijelo. Izvođač radova je kompanija „STRABAG AG“ iz

Austrije, dok nadzor nad radovima vrši Institut za građevinarstvo d.o.o. iz Podgorice. Svi ugovoreni i dodatni radovi su završeni. U toku su aktivnosti na primopredaji starog materijala, nakon čega će uslijediti administrativno zatvaranje Ugovora i izdavanje sertifikata o predaji gradilišta.

- **Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica (IPA)**- Tenderski dokumenti za radove remonta i vršenje nadzora su u fazi finalnog usaglašavanja sa učesnicima u implementaciji projekta.
- **Zamjena signalno - sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica (20+20- EIB + WBIF)**- Izvođač radova je AŽD Praha s.r.o iz Republike Češke. Nadzorni organ je kompanija ERGOSE S.A.-SYSTEMA iz Grčke. Dostavljena je potrebna dokumentacija za pristup gradilištu i radovi trebaju da počnu. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.
- **Sanacija 6 kosina (20+20)**- Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o.-Srajevo iz Bosne i Hercegovine. Nadzorni organ (uključujući i obavezu revizije Glavnog projekta definisanu ugovorom) je IRD Engineering s.r.l. iz Italije. Izvođač radova je dostavio svu potrebnu dokumentaciju čime je ispunio uslov za pristup gradilištu i 01. 11. 2017. godine će otpočeti sa aktivnostima na vršenju geodetskog snimanja nultog stanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta. Rok za izradu Glavnih projekata je 6 mjeseci. Paralelno sa projektovanjem će se vršiti revizija Glavnih projekata.
- **Sanacija propusta i regulacija vodotoka (EBRD)**- Izvođač radova je IGP Fidija d.o.o.-Podgorica a nadzorni organ kompanija RAIng d.o.o.-Podgorica. Radovi teku planiranom dinamikom. Prema informacijama Nadzornog organa realizovano je oko 60 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.

b) Izrada Glavnih projekata

- **Izrada Glavnog projekta, nabavka i ugradanja grijača skretnica u željezničkim stanicama Nikšić i Ostrog (EBRD)**- Izvođač radova je AŽD Praha s.r.o iz Republike Češke. Interni Nadzor je formiran od strane ŽICG. Glavni projekat je revidovan i dostavljen je izvještaj o reviziji. Izvođač radova je dostavio potrebnu dokumentaciju, potpisana je Ugovor o mjerama zaštite na radu i 6. 10.

| | |
|---------------|---|
| | <p>2017. godine je definisan kao datum početka izvršenja ugovora. ŽICG je uputila obavještenje o početku izvođenja radova inspekcijskom organu, organima lokalne samouprave i dnevnom listu. Rok za završetak radova je 6 mjeseci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zamjena signalno – sigurnosnog uređaja u 5 željezničkih stanica na pruzi od Podgorice do Bara (stanice: Golubovci, Zeta, Virpazar, Sutomore i Bar) - Iz donacije (WBIF) je predviđena izrada Glavnog projekta za zamjenu signalno-sigurnosnih uređaja u 5 stanica. Projektni zadatak za izradu Glavnih projekata je usaglašen sa Projektantom i nakon finalne saglasnosti Banke počeće projektovanje. Rok za dostavljanje Revidovanih Glavnih projekata je 12 mjeseci. ➤ Sanacija 10 kosina na pruzi Nikšić – Podgorica (EBRD)- Izvršeno je vrednovanje dosatvlnjenih izraza interesovanja za izradu Glavnog projekta i vršenje Nadzora i izvještaj o ocjenjivanju je poslat EBRD na saglasnost. Nakon dobijanja saglasnosti od EBRD, najbolje rangiranom ponuđaču će biti upućen poziv za direktno pregovaranje, odnosno dostavljanje tehničke i finansijske ponude. ➤ Sanacija klizišta „Ratac“ i modernizacija signalno-sigurnosnih uređaja u stanicama na sjevernom dijelu pruge od Podgorice do Bijelog Polja – IFICO konzorcijum je angažovan na izradi Projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta. U toku je izrada Projektnog zadatka za reviziju i projektovanje. ➤ Specijalni pregled 106 tunela i izrada Glavnih projekata za njihovu rehabilitaciju- Projekat se finansira iz Granta WBIF banke. Započete su aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za izradu Glavnih projekata i njihovu reviziju za rehabilitaciju pomenutih tunela. IFICO konzorcijum je angažovan na izradi Projektnih zadataka. |
| ROKOVI | <ul style="list-style-type: none"> • Sanaciji mosta “Morača” –Slijede aktivnosti na otklanjanju nedostataka, potpisivanju taking over sertifikata i početku garantnog perioda. • EVP Trebešica – Radovi su u toku. Rok za završetak radova je IV kvartal 2017. godine. • Remont pruge na dionici Kolašin – Kos – U toku su aktivnosti na vršenju tehničkog prijema izvedenih radova. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Sanacija 3 tunela – Radovi se odvijaju u produženom roku. Planirani završetak radova IV kvartal 2017. godine. U toku su pripremne aktivnosti za početak vršenja tehničkog prijema izvedenih radova.• Remont pruge na dionici Virpazar – Sutomore – Radovi su u završnoj fazi. Planirani završetak radova – IV kvartal 2017. godine.• Zamjena signalno – sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica – Izvođač radova je započeo izvođenje radova. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.• Sanacija 6 kosina – Započete su aktivnosti na izradi Glavnog projekta. Rok za završetak projektovanja i radova je 20 mjeseci.• Sanacija propusta i regulacija vodotoka – Radovi su u toku. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.• Ugradnja grijača skretnica u stanicama Nikšić i Ostrog- Izvođač radova je započeo izvođenje radova. Rok za završetak radova je 6 mjeseci.• Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica- Planirano je raspisivanje tendera za IV kvartal 2017. godine.• Zamjena signalno – sigurnosnog uređaja u 5 željezničkih stanica na pruzi od Podgorice do Bara- Izrada Glavnog projekta za signalizaciju se po planu predviđa za početak IV kvartala 2017. godine.• Zamjena signalno – sigurnosnog uređaja u stanicama od Podgorice do Bijelog Polja i sanacija klizišta Ratac- Započete su aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za izradu Glavnih projekata. |
|--|---|