

Status izvedenih radova na projektu “Sanacija tunela br.206”

Projekat “ Rehabilitacija tunela br.206” je projekat koji se finansira iz preostalih sredstava kredita EBRD.

Tunel br.206 se nalazi na pruzi Beograd – Bar, udaljen 2 – 3 km od stanice Lutovo prema Kolašinu na stacionaži km 367 + 480 do km 367 + 802 ukupne dužine l=322.0 m.

Ugovor je potpisan 07.09.2018. godine sa firmom “GP Planum AD Beograd” a datum početka izvođenja radova je bio 18.10.2018 sa rokom završetka od 12 mjeseci. Ugovor za vršenje nadzora sklopljen je sa firmom IRD Engineering.

Radovi su zvanično završeni po ugovorenom roku 18.10.2019. godine i trenutno se radi na otklanjanju nekih uočenih nedostataka kao i radovi na vraćanju tucanika, čišćenju gradilišta i pripremi za konačnu predaju investitoru.

Što se tiče projekta izvedenog stanja, njegova izrada je u završnoj fazi.



Kontaktno injektiranje



Frezanje- štemanje površinski ruiniranog betona



Rupa u kaloti u postojećoj oblozi tunela



Ugrađivanje IBO ankera



Armiranje ojačanja kalote



Izrada prskanog betona u sklopu ojačanja kalote



Izrada plombi- sanacija na mjestima lokalno ruiniranog betona i tanke postojeće obloge tunela



Armiranje plombi



Ugrađivanje prskanog betona u plombe



Postavljanje hidroizolacione čepaste folije i mreža u sklopu zaštite čepaste folije



Izrada prvog sloja prskanog betona u sklopu zaštite čepaste folije



Izrada završnog sloja prskanog betona u sklopu zaštite čepaste folije (**konačni izgled obloge tunela**)